

**CONTRATO No.: DOP/FFIC/2018-06-33**

**RECURSO:** "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio C", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018

**OBRA:** Rehabilitación de la Escuela Primaria "Manuel Chávez Madrueno"

**UBICADO:** calle Federico del Toro S/N, entre las calles Independencia y Pascual Galindo Ceballos, en ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco.

## **BITÁCORA DE OBRA.**

**SEMANA 1.**

**12/12/2018**

SE INICIO CON ESTA FECHA CON EL MOVIMIENTO DE MOBILIARIO EXISTENTE PARA PREPARAR LAS AREAS QUE SE VAN A TRABAJAR.: LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES Y DEMOLICIÓN DE LOS MUROS PROPUESTOS EN EL PROYECTO, YA QUE SE ENCONTRABAN EN MUY MAL ESTADO, SE LIJARON ALGUNAS PARTES Y SE RESANARON OTRAS.

SE REALIZÓ EL RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO WC Y DE LOS LAVAMANOS EXISTENTES.

SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE LOS MUROS..



**SEMANA 2.**

**21/12/2018**

SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS DE RESANES DE MUROS YA QUE MUCHOS DE ELLOS SE SEGUIAN ENCONTRANDO EN MUY MAL ESTADO Y OTROS DE LAS DEMOLICIONES PROPUESTAS EN EL PROYECTO

RETIRO DE MAMPARAS EXISTENTES QUE INDICABA EL PROYECTO DENTRO DEL AREA DE BAÑOS. VITROBLOCK Y ESTRUCTURA DE ACERO DENTRO DEL AREA DE LOS WC PROPUESTO EN EL PROYECTO.

SE CONTINUO CON TRABAJOS DE RESANES YA QUE MUCHOS MUROS Y MOLDURAS SE ENCONTRARON EN MAL ESTADO.

SE INCIARON Y TERMINARON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE MUROS DE TABLAROCA PROPUESTOS EN EL DE PROYECTO.

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COE LA SEDU  
VINCULACION CON DELEGACIONES

31 DIC 2018 Ana

**RECIBIDO**

SE CONTINUÓ CON TRABAJOS DE DESMONTE DE MALLA PAJARERA EN PATIO COMO SE PROPONE EN EL PROYECTO. CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES COMO DE INDICA EN EL PROYECTO.

SE REALIZÓ EL TRABAJO DE RETIRO DE BARANDAL DE HERRERIA DE 1.1 METROS DE ALTURA DEL INGRESO DE LA ESCUELA.

CONTINUANDO CON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES. COMO SE PROPONE EN PROYECTO

**SEMANA 3.**

**28/12/2018**

EN ESTA FECHA SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE CUBIERTA DE LAMINA SENTADA EN PERFIL MONTEN DE AREAS DE COCINA Y ALMACEN COMO SE INDICA EN EL PROYECTO.

CONTINUANDO CON EL RETIRO Y DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA PARA REAHABILITACION Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA MULTITECHO CAL. 26 EN AREAS INDICADAS.

EN LOS TRABAJOS DE CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

SE FEALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN HERRERIA DE BARANDALES .

SE FINALIZO LOS TRABAJOS DE RETIRO Y DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA PARA REHABILITACIÓN COMO SE INDICA EN PROYECTO

SE INICIARON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS DE CRISTALES.

SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE RANURADO DE MURO PARA CAJILLO Y COLOCACION DE TUBO PVC DE 4" PARA BAJANTE DE RED PLUVIAL.

**31/12/2018**

SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES Y PINTURA DE HERRERÍA DE BARANDALES

FINALIZARON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y REPARACION DE PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS DE CRISTAL. SE FINALIZÓ CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.