

BITÁCORA:

DIRECCION DE GESTION DE
PROGRAMAS COFLADENUM /
VINCULACION CON DELEGACIONES

27 DIC 2018

RECIBIDO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS Y UNIDA DBÁSICA DE REHABIITACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL.

UBICADO: EN LOS CENTROS COMUNITARIOS A INTERVENIR EN LAS COLONIAS EJIDAL, EL TRIÁNGULO, CLEMENTE OROZCO (ISSSTE), Y UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN, (URR) EN ZAPOTLA'N EL GRANDE, JALISCO


PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018, CONVENIO C".



**PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ARQ. GERARDO CÁRDENAS CASTAÑEDA**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**ARQ. JESÚS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. JOSÉ DAVID DAMIÁN RÍOS
JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA**

DICIEMBRE 12 DEL 2018

NOTA No. 01

- SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y ESTANDO PRESENTES EL ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Y EL ARQ. GERARDO CARDENAS CASTAÑEDA ADMINISTRADOR UNICO Y RESIDENTE DE OBRA DE PROCAYTO CONSTRUCCIONES SA DE CV. UBICADOS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDAL, PARA DAR INICIO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS COMUNITARIOS, LA EJIDAL, URR UNIDAD DE REGIONAL DE REHABILITACION, CENTRO COMUNITARIO EN COLONIA EL TRIANGULO Y CENTRO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO EN LA COLONIA DEL ISSTE. UNA VEZ VISITADO Y VERIFICADO CADA CENTRO DAMOS POR ARRANQUE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

DICIEMBRE 13 DEL 2018

NOTA No. 02

- UBICADOS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA EJIDAL, INICIAMOS CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO PERIMETRAL.
- SE CONTINUÁ CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN
- SE TRABAJA EN EL RETIRO DE MALLA GALVANIZADA EN MAL ESTADO.
- SE REUBICA MALLA GALVANIZADA EN EL PERIMETRO DE LOS ARBOLES PARA NO DEJAR DESPROTEGIDO EL CENTRO

DICIEMBRE 15 DEL 2018

NOTA No. 03

- SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DE PLANTILLA Y CIMETACIÓN.
- SE ARMAN CASTILLOS PARA EL ANCLAJE DE LOS MIISMOS.
- SE ARMA Y CIMBRA DALA DE DESPLANTE.
- SE DETECTA LA NECESIDAD DE UNA CISTERNA Y SE AUTORIZA ELABORAR EL PRECIO EXTRAORDINARIO DE UNA CISTERNA CON CAPACIDAD MINIMA DE 3000 LTS.
- SE DETECTA QUE LAS VENTANAS PERIMETRALES QUE DAN AL PASILLO EXTERIOR ESTAN EN MAL ESTADO SE SOLICITA Y AUTORIZA RETIRARLAS Y ELABORAR EL PRECIO EXTRAORDINARIO DE LAS MISMAS.

DICIEMBRE 18 DEL 2018

NOTA No. 04

- SE AUTORIZA LA DEMOLICIÓN DEL MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE PARA POR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA.
- SE DEMUELE BANQUETA EXTERIOR PARA EL CORTE DE LA RAIZ DEL ARBOL EXISTENTE.
- SE SOLICITA POR ESCRITO LA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA EJECUTAR EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN URR.
- SE AUTORIZAN PRECIOS EXTRAORDINARIOS.
- SE AUTORIZA EJECUTAR EL CONCEPTO DE REHUBICACIÓN DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y GAS, SI ES NECESARIO EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS ANTES MENCIONADOS.



DICIEMBRE 19 DEL 2018

NOTA No. 05

- SE TRABAJA EN LA REPARACIÓN DE GRIETAS Y DEFECTOS EN AZOTEA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.
- SE IMPERMEABILIZA AZOTEA Y A LA VEZ SE SOLICITA Y AUTORIZA LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS PERIMETRALES EXTERIORES DE LA AZOTEA, PARA LA PROTECCION DE LOS MISMOS.



DICIEMBRE 20 DEL 2018

NOTA No. 06

- UBICADOS EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA EL TRIANGULO SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE REPARCIÓN DE GRIETAS Y DEFECTOS EN AZOTEA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.
- SE IMPERMEABILIZA AZOTEA Y A LA VEZ SE SOLICITA Y AUTORIZA LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS PERIMETRALES EXTERIORES DE LA AZOTEA, PARA LA PROTECCION DE LOS MISMOS.
- SE AUTORIZA LA LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA EXISTENTE.
- SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA Y PREPARADO DE HERRERIA EXISTENTE PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DICIEMBRE 21 DEL 2018

NOTA No. 07

- UBICADOS EN EL CENTRO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO DE LA COLONIA DEL ISSTE, SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE FIRME EN CUBIERTA DE AZOTEA.
- SE DETECTA QUE LA CUBIERTA RECIBIÓ 3 CAPAS DE JAL E IMPERMABILIZACION SOBREPUESTAS CON UN ESPESOR DE 20 CMS ENTRE ELLAS, HACIENDO LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL DE LA DEMOLICIÓN MAS COMPLICADA Y MAYOR VOLUMEN.
- SE RETIRA MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES YA QUE POR ESCASO ESPACIO DE MANIOBRA NO SE LOGRO POR MEDIOS MECANICOS.
- SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA PPAL. A BASE DE CARDA Y LIJADO DE LA SUPERFICIE.



DICIEMBRE 21 DEL 2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

NOTA No. 08

- UBICADOS EN LA UNIDAD REGIONAL DE REHABILITACIÓN SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE FALDON METALICO.
- SE NOS SOLICITA Y AUTORIZA AMPLIAR EL FALDON PARA PROTECCION DEL PASILLO PPAL.
- SE NOS SOLICITA Y AUTORIZA CAMBIAR LA LAMINA GALVANIZADA POR LAMINA PINTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN EN EL FALDON.
- SE NOS SOLICITA Y AUTORIZA COLOCAR MOLDURA Y CHAFLAN DE LAMINA PINTRO PARA LA PROTECCION DE LA JUNTA ENTRE LAMINA MULTITECHO Y FALDON.
- SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA.
- SE SOLICITA REVISION Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) PARA INGRESARLA AL COBRO DE LA MISMA.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DICIEMBRE 23 DEL 2018

NOTA No. 09

- SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE RETIRO DE CUBIERTA DE LAMINA DE ASBESTO EN EL TRIANGULO.
- SE LIMPIA SUPERFICIE DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN EL TRIANGULO PARA RECIBIR PINTURA DE ESMALTE.
- SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE LAMINA MULTITECHO EN TODOS LOS CENTRO COMUNITARIOS.
- SE PROGRAMA PINTURA EN GENERAL PARA DAR TERMINADO FINAL.



DICIEMBRE 24 DEL 2018

NOTA No. 10

- SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN GENERAL EN CADA CENTRO COMUNITARIOS Y A LA VES SE CARGA Y RETIRA MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
- SE CONTINUA CON LA SEGUNDA MANO DE PINTURA EN GENERAL DE LOS CENTROS COMUNITARIOS
- SE EJECUTAN Y TERMINAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN MÉDICA REGIONAL URR. Y EL CENTRO COMUNITARIO JOSE CLEMENTE OROZCO



DICIEMBRE 27 DEL 2018

NOTA No. 11

- SE CONCLUYE CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN TODOS LOS CENTROS COMUNITARIOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.
- SE SOLICITA REVISION Y AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACION DOS (FINIQUITO) PARA DAR POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
- ESTANDO PRESENTES EL ING. DAVID DAMIAN RIOS Y EL ARQ. GERARDO CARDENAS C. EN CADA UNO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS, PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA FISICAMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

