

BITACORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO

PERIODO DE EJECUCION : 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO : DOP/FFIB/2018-05

RECURSO : "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

EMPRESA CONTRATISTA : D' CONCREFOCC, SA DE CV


UBICACIÓN : Calle Calderon. entre las calles Jose Maria Morelos y Ignacio Aldama, en Ciudad Guzman, Mpio. De Zapotlan el Grande, Jalisco



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

DIRECCION DE GESTION DE
PROGRAMAS COPLADEMUN Y
VINCULACION CON DELEGACIONES

31 DIC 2018

RECIBIDO

D' CONCREFOCC
s.a. de c.v.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA 1 :

03 DE DICIEMBRE DE 2018 : SIENDO LAS 10:00 AM. DEL PRESENTE DIA SE DA POR INICIADA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO", CABE MENCIONAR QUE COMENZAMOS CON LAS ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA PARTIDA DE PRELIMINARES



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA 2 :

PERIODO DEL 03 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018


SE COMIENZA Y SE CULMINAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES , CORTE Y DEMOLICION DEL PISO EXISTENTE Y POSTERIORMENTE CON LA EXCAVACION EN EL AREA DE ZAPATAS, TAMBIEN SE REALIZA EL ARMADO DE LA PARRILLA Y DADO DE LA ZAPATA , SE COLOCAN LAS ANCLAS DE LA ESTRUCTURA EN LA CIMENTACION , Y SE DEJAN PREPARADAS , PARA DESPUES REALIZAR EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA 3 :

PERIODO DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

EN EL TALLER DE PAILERIA SE COMIENZA CON LA ELABORACION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONDRAN LA ESTRUCTURA METALICA SE TRABAJA A TODA CAPACIDAD , TAMBIEN SE REALIZA EL PEDIDO DE PINTURA , PARA DESPUES APLICARLA EN LOS ELEMENTOS , SE LOGRA EJECUTAL EL 50% DEL ROLADO DE TUBOS , ASU VEZ EN EL PLANTEL EDUCATIVO SE SE REALIZA LA CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y DE MATERIAL SOBRENTE DE LA EXCAVACION, A BANCO DE DESPERDICIO , POR ORDEN DE SUPERVISION SE DELIMITA CON SEÑALAMIENTOS EL AREA DE TRABAJO PARA EVITAR ACCIDENTES



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



D' CONCREFOCC
s de c.v.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA : 4

PERIODO DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2018

EL DIA LUNES DE LA PRESENTE SEMANA SE ACARREAN COLUMNAS Y PLACAS AL PLANTEL , ASI COMO LAS HERRAMIENTAS QUE SERVIRAN PARA EL MONTADO DE LA ESTRUCTURA , MIENTRAS TANTO EL EL TALLER SE TRABAJA PINTANDO LOS LARGEROS , EL DIA MARTES SE MONTAN TODAS LAS COLUMNAS Y SE ACARREAN LOS LARGEROS , EN LOS DIAS POSTERIORES SE COMIENZA CON LAS MANIOBRAS Y MONTAJE DE LOS LARGUEROS , TAMBIEN SE ALCANZA A DETALLAR LA PINTURA DE TODA LA ESTRUCTURA

ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA : 5

PERIODO DEL 24 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2018

EN ESTA SEMANA SE REALIZA PARO DE ACTIVIDADES EL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑOS Y EN LOS SIGUIENTES DIAS SE REALIZA FINALMENTE LA INSTALACION DE LA CUBIERTA ELABORADA A BASE DE LONA TIPO BLACKOUT DE 21 ONZAS , TAMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA , SE ESPERA PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE DICHA OBRA.


ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

D' CONCREFOCC
s.a. de c.v.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA : 6
31 DE DICIEMBRE DE 2018

EN ESTE DIA EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA SE HACE UN RECORRIDO FISICO PARA INSPECCIONAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRE CULMINDA CONFORME A LOS PLANOS Y PRESUPUESTOS , VERIFICADO QUE TODO ESTA EN ORDEN SE ENTREGA LA OBRA AL MUNICIPIO.


ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

D'CONCREFOCC
s.a. de c.v.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .